

ACTIVIDADES POR SECTORES

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ACTIVIDADES POR SECTORES

FASE I

RECONSTRUCCIÓN



FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AGRICULTURA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

1.

Agricultura



23



Diciembre 2021



\$ 11.345.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Dotación de equipos e insumos para realizar actividades de pesca en San Andrés	MADR + AUNAP		Marzo 2021	Julio 2021
2	Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades productivas de mujeres y jóvenes rurales en San Andrés, dándose prioridad al cultivo de hortalizas y frutales de ciclo corto, fortaleciendo la comercialización en el esquema de agricultura por contrato, orientado especialmente a hoteles y restaurantes	MADR + ASOHOFRUCOL	Secretaría de Agricultura Municipal - MinAgricultura	Enero 2021	Julio 2021
3	Convenio entre MADR y Gobernación para la entrega de equipos (39 ecosondas) en San Andrés	MADR + FIDUAGRARIA		Febrero 2021	Febrero 2021
4	Entrega de kit productivo y de seguridad (botiquín y bomba de desinfección – semillas- herramientas e insumos) en San Andrés	MADRBOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (BMC) +MINAGRICULTURA		Enero 2021	Febrero 2021
5	Visita especial por parte del equipo de agricultura por contrato a San Andrés para fortalecer la estrategia del proyecto y realización de dos jornadas de negocios especializadas en las cadenas productivas del departamento con participación de los compradores locales del sector gastronómico y hotelero.	MADR		Febrero 2021	Abril 2021
6	Concertar en mesa de trabajo con las mujeres rurales de San Andrés las acciones para su fortalecimiento y el de sus organizaciones	MADR		Enero 2021	Marzo 2021
7	Diagnóstico de afectaciones y necesidades de las comunidades pesqueras de la isla de Providencia	AUNAP + MADR		Diciembre 2020	Enero 2021
8	Identificación de asociaciones y censo de pescadores en Providencia	UNGRD + MADR		Diciembre 2020	Enero 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AGRICULTURA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

1.

Agricultura



23



Diciembre 2021



\$ 11.345.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
9	Implementación de acciones de recuperación identificadas en el diagnóstico: Adquisición y reparación de embarcaciones pesqueras. Dotación de las embarcaciones con artes de pesca, equipos de comunicación y seguridad, equipos de buceo, entre otros para los pescadores de Providencia	UNGRD + MADR		Enero 2021	Agosto 2021
10	Implementación de acciones de recuperación identificadas en el diagnóstico: Adquisición o reparación de motores de embarcaciones pesqueras para los pescadores de Providencia	UNGRD + MADR		Enero 2021	Agosto 2021
11	Implementación de acciones de recuperación identificadas en el diagnóstico: Fortalecimiento de la red de frío para la conservación del producto pesquero en Providencia	UNGRD + MADR		Enero 2021	Agosto 2021
12	Compra y entrega de kits para pescadores de Providencia (Chaleco salvavidas con reflector (350), Impermeable (350), Pistola de señales (bengala - 130), GPS Portátil Modelo GPSMAP-78 (300), Radio de VHF Marino Modelo IC-M37 (80), Arte de pesca (130), Botiquín de primeros auxilios (130) y Cavas isotérmicas de 150 litros (130)).	MADR + BOLSA MERCANTIL		Febrero 2021	Marzo 2021
13	Identificación y entrega de maquinarias, insumos o herramientas en Providencia: Equipos de pesca: 8 motores fuera de borda , 51 kits de herramienta de pesca (anzuelo, Chaleco salvavidas y Cuchillos), GPS(51) , ecosondas(12) y radios (51). Maquinaria agricultura: 10 guadañas, 6 motocultores, 3 motosierras, 10 fumigadoras, 7 trituradoras vegetales, 15 kits de riego.	MADR + FIDUAGRARIA		Diciembre 2020	Febrero 2021
14	Formular y ejecutar el programa de ayuda para mejorar calidad de vida y competitividad de los pescadores de Providencia	MADR + AUNAP		Marzo 2021	Julio 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AGRICULTURA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

1.

Agricultura



23



Diciembre 2021



\$ 11.345.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
15	Concertación en mesas de trabajo con mujeres rurales para Providencia	Dirección de la Mujer Rural		Enero 2021	Marzo 2021
16	Visita técnica de la UPRA en Providencia para la caracterización de la producción agrícola	UPRA		Diciembre 2020	Septiembre 2021
17	Toma de muestras de suelo y entrega de semillas en Providencia	AGROSAVIA		Diciembre 2020	Septiembre 2021
18	Capacitación de productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) en Providencia	ICA		Enero 2021	Septiembre 2021
19	realizar el diagnóstico de tenencia de los sectores priorizados y avanzar en una ruta de regularización de la propiedad rural	ANT		Enero 2021	Abril 2021
20	Recuperación de infraestructura productiva: bovino, porcino, equinos, avícola y caprinos y adecuación de encerramiento con siembra de cerca viva.	Alcaldía Municipal	Secretaría de Agricultura Municipal - MinAgricultura	Abril 2021	Junio 2021
21	Sembrar y recuperar especies frutales (naranja, mango, coco, limón, pan de fruta, aguacate, guanabana, ciruela, grosellas, mamón) en zonas aptas para dichas especies.	Alcaldía Municipal	Secretaría de Agricultura Municipal – Agrosavia – Agencia de Desarrollo Rural – UPRA – MinAgricultura	Mayo 2021	Diciembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

1.

Agricultura



23



Diciembre 2021



\$ 11.345.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
22	Reactivación de asociaciones agropecuarias y sedes destruidas afectadas por la temporada de huracanes. -Ecofarmers -Bottom -Farm -Agri -Bailey -Asocrab	Alcaldía Municipal	Secretaria de Agricultura Municipal – Agencia de Desarrollo Rural – MinAgricultura	Junio 2021	Diciembre 2021
23	Realizar la limpieza, adecuación y cerramiento del embalse de Bowden, afectado por la temporada de huracanes 2020.	Alcaldía Municipal	Secretaria de Agricultura Municipal	Mayo 2021	Diciembre 2021

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2.

Sector

Agua potable y
saneamiento básico

No. Actividades



10



Finalización

Agosto 2021



Presupuesto total

\$ 45.478.147.027

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	1. Suministro de carrotanques. 2. Operación de plantas potabilizadoras de agua dulce con sus respectivos accesorios, elementos, equipos y su mantenimiento para su operación inmediata. 3. Suministro de tanques de almacenamiento de agua potable. 4. Suministro de accesorios, elementos, equipos y herramientas para lo operación de la planta del acueducto en su normal funcionamiento. 5. Suministro de botellones de agua potable (tratada en providencia) 6. Reconstrucción de las líneas de aducción, conducción y distribución tanto del acueducto como de la línea de interconexión entre Providencia y Santa Catalina.	UNGRD/FNGRD	MinVivienda - Cruz Roja Colombiana – FFMM	Noviembre 2020	Abril 2021
2	Rehabilitar el emisario submarino	Gobernación	UNGRD/FNGRD - Minvivienda	Noviembre 2020	Enero 2021
3	1. Recolección de residuos sólidos y escombros a través de contenedores para el transporte de los mismos hasta el sitio de disposición final fuera de la isla.	UNGRD/FNGRD	MinVivienda – MinAmbiente – EPM – EAAB – EMCALI – Armada Nacional	Noviembre 2020	Abril 2021
4	2. Disponer de equipos de hidrosucción para la limpieza de los pozos sépticos y red de alcantarillado fuera de servicio. 3. Suministro y alquiler de baños portátiles con su respectivos equipos para el mantenimiento y disposición; así como para el tratamiento de los residuos. 4. Habilitar los sistemas provisionales para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la limpieza de los pozos sépticos y baños propuestos. 5. Operación de equipos para la recolección de residuos sólidos y su transformación y reducción de tamaño para su disposición. 6. Intervención en los puntos críticos de acumulación de agua residual conforme a la necesidad a través de equipos, elementos, herramientas y accesorios. 7. Establecer acciones para Disposición de cadáveres de animales, evitar contaminación de fuentes hídricas y proliferación de vectores				



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2.

Sector

Agua potable y
saneamiento básico

No. Actividades



11



Finalización

Agosto 2021



Presupuesto total

\$ 45.478.147.027

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
5	Definir las acciones y responsables para la construcción del Plan maestro de alcantarillado en Providencia • Asistencia técnica para lograr que el proyecto sea coherente con la reconstrucción de la isla	MVCT	SNGRD	Enero 2021	Abril 2021
6	Rehabilitar la PTAP de Agua Dulce en Providencia • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Febrero 2021	Septiembre 2021
7	Puesta en marcha de 4 plantas desalinizadoras con capacidad de producción de 3500 litros de agua potable por día. Equipos en préstamo por World Hope International	MVCT	Armada Nacional	Diciembre 2020	Junio 2021
8	Brindar apoyo a las actividades de adecuación de cubiertas de la planta de acueducto en el sector de Agua Dulce, a fin de garantizar el suministro de agua en el territorio, solicitud que se hace en el marco de la declaratoria de situación de desastre en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante Decreto No. 1472 de noviembre de 2020.	ALCALDIA PROVIDENCIA	UNGRD / FNGRD	Enero 2021	Mayo 2021
9	Intervenciones para mitigar afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto del municipio. (Redes abastecimiento agua)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SSPP DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	EMCALI, FINDETER, UNGRD, MINVIVIENDA	Noviembre 2020	Noviembre 2020
10	Intervenciones para mitigar afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto del municipio. (Planta Generadora energía eléctrica)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SSPP DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	EMCALI, FINDETER, UNGRD, MINVIVIENDA	Noviembre 2020	Noviembre 2020
11	Aseo y disposición final	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SSPP DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL	Noviembre 2020	Noviembre 2020



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AMBIENTE

Sector

3.

Ambiente

No. Actividades



25 -



Finalización

Diciembre 2022



Presupuesto total

\$ 16.582.324.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Contratar consultoría para la elaboración de estudios, diseños e implementación para las obras de protección costera en las bahías de Manzanillo, South West Bay, Fresh Water Bay, Black Sand Bay, Machioneel Bay, Pash Bay, Almond Bay, Fort Bay y Old Town Bay.	ALCALDIA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, - CORALINA - MINISTERIO DE AMBIENTE - UNGRD- FNGRD	Mayo 2021	Septiembre 2021
2	Contratar suministro de materiales y mano de obra para la limpieza, reforestación y recuperación de playas.	ALCALDIA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, - CORALINA - MINISTERIO DE AMBIENTE - UNGRD- FNGRD	Febrero 2021	Diciembre 2021
3	Instalación, mantenimiento y operación de las estaciones automáticas hidrológicas, meteorológicas y de radiosondeo en San Andrés y oceanográficas de monitoreo en San Andrés y Cayo Bolívar	IDEAM - CORALINA- INVEMAR	MINAMBIENTE - GOBERNACION- CDGRD - UNGRD- FNGRD	Enero 2021	Agosto 2021
4	Elaboración del diagnostico rápido del impacto de los Huracanes ETA y IOTA de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	HUMBOLDT- CORALINA - MINAMBIENTE - - INVEMAR - SNCHI- IDEAM - PNN	MasBosques, Conservación Internacional	Noviembre 2020	Enero 2021
5	Realización de la Expedición Cangrejo Negro para la evaluación de los componentes de la biodiversidad y ecosistemas y sus servicios ecosistémicos en Providencia y Santa Catalina			Enero 2021	Febrero 2021



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR AMBIENTE

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

3.

Ambiente



25



Diciembre 2022



\$ 16.582.324.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
6	Selección de sitios adecuados para el establecimiento de viveros en Providencia	HUMBOLDT- SINCHI-CORALINA-PNN-MINAMBIENTE	EJERCITO NACIONAL, CONSERVACION INTERNACIONAL Y ALCALDIA DE PROVIDENCIA	Diciembre 2020	Enero 2021
7	programa de entrenamiento para familias locales para el rescate de material vegetal y su gestión en viveros			Enero 2021	Octubre 2021
8	Identificación y ubicación de especies, semillas y plántulas que se encuentran disponibles en diferentes periodos de año			Enero 2021	Octubre 2021
9	Construcción e implementación de los viveros para la propagación de las especies seleccionadas			Enero 2021	Diciembre 2021
10	Implementación de acciones de restauración activa con participación comunitaria en manglar, en las zonas priorizadas	CORALINA	INVEMAR GOBERNACION	Enero 2021	Julio 2021
11	Aprovechamiento sostenible de recursos naturales como alternativas de recuperación de Providencia	CORALINA-MINAMBIENTE	CORMACARENA	Enero 2021	Febrero 2021
12	Remoción de la biomasa que ha caído a la quebrada "Fresh Water", con el propósito de evitar avenidas torrenciales o fenómenos de "Arribazón".	CORALINA - ALCALDIA	INVEMAR GOBERNACION- ALCALDIA	Enero 2021	Junio 2021
13	Realización de acciones de limpieza sobre los materiales orgánicos en San Andrés. Providencia y Santa Catalina	CORALINA-INVEMAR	MasBosques-ALCALDIA	Noviembre 2020	Julio 2021
14	Disposición de un container para la recolección de residuos especiales en la sede Coralina en Providencia	MINAMBIENTE- CORALINA	ANDI- GOBERNACION- ALCALDIA	Enero 2021	Junio 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

3.

Ambiente



25



Diciembre 2022



\$ 16.582.324.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
15	Limpieza del material vegetal muerto mediante el proceso de chipeado	MINAMBIENTE CORALINA	MINAMBIENTE- SINCHI - HUMBOLDT- FUERZAS MILITARES	Noviembre 2020	Mayo 2021
16	alianza con la Aerocivil para el intercambio de información del radar meteorológico	IDEAM	AEROCIVIL	Noviembre 2020	Enero 2021
17	Realización de Monitoreo de las condiciones de los pastos marinos y arrecifes coralinos.	CORALINA	INVEMAR	Noviembre 2020	Mayo 2021
18	Realización de Jornadas de buceo para reposicionar colonias de arrecifes que hayan sido volcadas por el oleaje	CORALINA	INVEMAR	Enero 2021	Abril 2021
19	Remoción manual los residuos dejados por el huracán en manglares de con participación comunitaria (e.g. siembra, limpieza de canales y cuerpos de agua), en Providencia y Santa Catalina	CORALINA	INVEMAR GOBERNACION- ALCALDIA	Noviembre 2020	Julio 2021
20	Realización de monitoreos de las condiciones físicas de la playa Propuestas de recuperación de playas	CORALINA-INVEMAR	-	Enero 2021	Mayo 2021
21	Evaluación ecológica de especies en 11 cuencas hidrográficas de las islas de San Andrés Providencia y santa catalina,	CORALINA	HUMBOLDT	Enero 2021	Abril 2021
22	RECUPERACION SEDE OPERATIVA DEL PARQUE NACIONAL (ROCKY POINT) - Adecuación inmediata del primer piso de la sede administrativa para operar provisionalmente con lo mínimo en equipos y facilidades. -Recuperación total de la sede administrativa con elementos arquitectónicos acordes para resistir este tipo de vientos y servir de refugio. - Dotación de reemplazo de equipos de trabajo de oficina perdidos en el huracán, igualmente dotación de uniformes.	PARQUES NACIONALES	MINISTERIO DE AMBIENTE	Enero 2021	Noviembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

3.

Ambiente



25



Diciembre 2022



\$ 16.582.324.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
23	RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS Y ESPECIES CLAVES EN EL PARQUE NACIONAL - Evaluación ecológica rápida de los daños ecológicos de los ecosistemas del Parque y de las especies clave (caracol pala, langosta, meros y chernas amenazados, pez loro, burgao (whelks), avifauna del parque - Elaboración e implementación de una estrategia de restauración ecológica para el parque - Construcción de guarderías de coral - Recuperación de colonias vivas de coral in situ - Elaboración e implementación de una estrategia de monitoreo de la restauración ecológica	PARQUES NACIONALES	OTRAS ENTIDADES SINA COOPERACION INTERNACIONAL	Enero 2021	Diciembre 2021
24	Rehabilitación del sector ecoturística de CRAB CAY	PARQUES NACIONALES,	SINA, VICEMINISTERIO DE TURISMO COOPERACION INTERNACIONAL	Enero 2021	Diciembre 2021
25	implementación primera fase de la estrategia de restauración de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos	CORALINA, PNN, UNIVERSIDAD NACIONAL, INVEMAR,	COOPERACION INTERNACIONAL, FUERZAS MILITARES	Enero 2021	Diciembre 2022



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR COMERCIO Y TURISMO

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

5.

Comercio y turismo



11



Diciembre 2021



\$ 64.865.469.476

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Recuperación de puntos turísticos y de infraestructura para el servicio turístico sobre borde costero impactado y/o en zonas con afectaciones en San Andrés (fontur). Se realizará intervención en muelle de Lancheros, El Cove, hoyo soplador y la Piscinita.	FONTUR-UNGRD	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, - CORALINA - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	Diciembre 2020	Diciembre 2021
2	Implementación de Protocolos de Bioseguridad en establecimientos turísticos en San Andrés	FONTUR	Secretaría de Turismo Municipal	Diciembre 2020	Marzo 2021
3	Construcción del Punto de Información Turística PIT en San Andrés	FONTUR	Secretaría de Turismo Municipal	Enero 2021	Mayo 2021
4	Fortalecer estrategias de comunicación sobre la no afectación total de san Andrés para que el turismo no se vea afectado.	FONTUR	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
5	Programa de apoyo a negocios y comercios afectados por el Huracán Iota en la Isla de Providencia que no requieren infraestructura (entra en el Plan 100)	MINCOMERCIO	SNGRD	Enero 2021	Junio 2021
6	Programa de apoyo a negocios y comercios afectados por el Huracán Iota en la Isla de Providencia que requieren infraestructura (no entra en el Plan 100)	MINCOMERCIO	SNGRD	Abril 2021	Diciembre 2021
7	1. Adecuar los establecimientos turísticos que tuvieron menor afectación y requieren únicamente tejas y estructuras básicas en la isla de providencia y santa catalina	FONTUR	ALCALDÍA MUNICIPAL/SECRETARÍA DE TURISMO/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Noviembre 2020	Marzo 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR COMERCIO Y TURISMO

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

5.

Comercio y turismo



11



Diciembre 2021



\$ 64.865.469.476

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
8	1. Reconstruir los establecimientos turísticos de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes y tour operadores, centros de buceo y alquileres de vehículos en la isla de providencia y santa catalina	FONTUR	ALCALDÍA MUNICIPAL/SECRETARÍA DE TURISMO/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Enero 2021	Diciembre 2021
9	1. Adecuar tejas, dotación, estructuras básicas averiadas y sistema de agua del baño turístico público ubicado en santa Isabel. 2. Reconstruir, dotar e instalar sistema de agua para baño turístico público en playa manzanillo y playa sur oeste. 3. Construir, dotar e instalar sistema de agua en 3 baños turísticos públicos nuevos ubicados en santa catalina, playa sur oeste y cayo cangrejo)	FONTUR	ALCALDÍA MUNICIPAL/SECRETARÍA DE TURISMO/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Enero 2021	Mayo 2021
10	1. Reconstruir y dotar el punto de información turística - pit exterior en el sector de agua dulce. Peatonal entre miss elma y cabañas el recreo. 2. Construir y dotar un punto de información turística - pit exterior en el aeropuerto el embrujo.	FONTUR	ALCALDÍA MUNICIPAL/SECRETARÍA DE TURISMO	Enero 2021	Mayo 2021
11	Desarrollar capacidades en todos los temas asociados a la cadena de valor del emprendimiento. Capitalizar para las 50 unidades productiva de mujeres.	Alcaldía Municipal	Vicepresidencia – Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – MinComercio – Innpulsa - Bancoldex	Febrero 2021	Mayo 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

6.

Cultura



22



Marzo 2022



\$ 9.725.609.913

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Realizar diagnóstico situacional de las afectaciones sufridas en el sector cultural.	MinCultura - Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Alcaldía Municipal y Santa Catalina - Autoridad Raizal Provisional - Líderes Comunitarios	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
2	Desarrollar una mesa de trabajo con instancia de cultura departamental y áreas Ministerio para definir acciones, prioridades de atención y cronograma para el sector.	MinCultura - Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Alcaldía Municipal y Santa Catalina - Autoridad Raizal Provisional - Líderes Comunitarios	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
3	1. Limpieza de teatro, casa de cultura, museo municipal, escuela de música, biblioteca municipal. 2. Suministro de materiales para la limpieza. 3. Contratación mano de obra para limpieza. 4. Suministro de hidratación y alimentación.	Alcaldía Municipal	Secretaría Deporte y Cultura Municipal – Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Municipal	Febrero 2021	Marzo 2021
4	Concierto con artistas locales.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Diciembre 2020



FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR CULTURA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

6.

Cultura



22



Marzo 2022



\$ 9.725.609.913

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
5	Entrega de instrumentos musicales.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Diciembre 2020
6	Visita técnica de un Luthier para identificar y reparar daños en los instrumentos musicales de las escuelas de formación. (en asocio con Yamaha Musical).	MinCultura, Yamaha Musical	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Diciembre 2020
7	Giro recursos de apoyo a los 16 proyectos en el Archipiélago en la vigencia 2020 a través del Programa Nacional de Concertación.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Noviembre 2020	Diciembre 2020
8	Evaluación 18 proyectos de la convocatoria 2021 del Programa Nacional de Concertación.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Enero 2021	Enero 2021
9	Apoyo a la reactivación económica de la Asociación de Cangrejeras de Providencia ASOCRAB, en el tema de cocinas tradicionales. Con la Fundación Acua.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Febrero 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

6.

Cultura



22



Marzo 2022



\$ 9.725.609.913

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
10	Implementación de Talleres Escuela, así: 2 en Providencia. Taller Escuela de Músicas Tradicionales y Taller Escuela en técnicas de construcción con madera y 2 en la Isla de San Andrés (Talleres Escuela de Patchwork). Cada taller escuela incluirá 16 aprendices.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Noviembre 2020	Marzo 2021
11	Realizar Proyecto "Celebra la navidad con tu cocina tradicional".	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Noviembre 2020	Enero 2021
12	Entrega de la colección de biblioteca con más de 2.300 títulos en la Isla de San Andrés. Adquisición, procesamiento y envío de dotaciones básicas para las 2 bibliotecas del Archipiélago (1 en Providencia y 1 biblioteca en San Andrés).	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Marzo 2021
13	Circulación de "maletas viajeras" en la isla de Providencia en articulación con el Banco de la República.	MinCultura, Banco de La República.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Enero 2021	Marzo 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR CULTURA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

6.

Cultura



22



Marzo 2022



\$ 9.725.609.913

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
14	Conformación, compra y envío de ejemplares de la serie "Leer es mi cuento" para entrega a las familias del Archipiélago.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Enero 2021	Junio 2021
15	Apoyar la reactivación de algunos servicios bibliotecarios, especialmente los de fomento y promoción de lectura a través de la disposición de una carpa para la operación temporal de la Biblioteca Pública de Caballete.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Enero 2021	Febrero 2021
16	Participar activamente en las mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para revisar las tipologías de vivienda de modo que integren parámetros culturales de las viviendas y del paisaje cultural del Archipiélago para las 1.000 viviendas que proyecta entregar el gobierno.	MinCultura, MinVivienda.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Marzo 2021
17	Asesoría para la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional de la manifestación "Saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar".	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Marzo 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR CULTURA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

6.

Cultura



22



Marzo 2022



\$ 9.725.609.913

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
18	Se busca beneficiar a más de 1.000 habitantes ubicados en albergues de las 3 islas, mediante encuentros culturales y patrimoniales relacionados con las manifestaciones culturales.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Noviembre 2020	Abril 2021
19	Gestionar con el gobierno Holandés y con la UNESCO y otros cooperantes internacionales, para consecución de recursos para el desarrollo de proyectos de patrimonio cultural material e inmaterial en el Archipiélago.	MinCultura.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	Diciembre 2021
20	1. Reconstruir la infraestructura del museo 2. Dotar, equipar y señalizar de maneta interpretativa el museo	Alcaldía Municipal	Secretaría de Deporte y Cultura Municipal – MinCultura - Museo Nacional	Octubre 2021	Diciembre 2021
21	Dotación de material necesario como vestuario, instrumentos musicales, sonido y demás para la programación de eventos en la recuperación para el desarrollo	Alcaldía Municipal	Secretaría de Deporte y Cultura Municipal – MinCultura	Abril 2021	Julio 2021
22	Demolición, diseño y reconstrucción de una plaza de servicios turísticos, artesanales, artísticos y culturales que permita dinamizar y asegurar la actividad económica de esta población damnificada.	Alcaldía Municipal	Secretaría de Turismo Municipal - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Municipal– Secretaria de Cultura Municipal - Fontur - MinCultura	Marzo 2022	Marzo 2022



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR DEFENSA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

7.

Defensa



23



Diciembre 2022



\$ 115.107.086.631

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Activación de operaciones de búsqueda y rescate de víctimas a través de grupos especializados.	Ejército Nacional - Policía Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Armada Nacional - Defensa Civil Colombiana - Cruz Roja Colombiana – Dnbc	SNGRD	Noviembre 2020	
2	Traslado de ayuda humanitaria y carga para la reconstrucción de San Andrés	Fuerza Aérea Colombiana	SNGRD	Noviembre 2020	Julio 2021
3	Transporte de personal: personal de las diferentes entidades comprometidas en la atención de la emergencia de acuerdo a solicitud de las mismas, así como personal raizal que requiera realizar movimiento por motivos humanitarios.	Ejército Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Armada Nacional	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
4	Coordinar con el ministerio de comunicaciones y las diferentes empresas de comunicación comercial para adelantar procesos de recuperación y rehabilitación de las diferentes redes.	Ejército Nacional – Armada Nacional – MINTICS - Empresas Comerciales	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
5	Trasladar pacientes prioritarios de Providencia a San Andrés.	Fuerza Aérea Colombiana	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
6	Transportar los equipos médicos para la activación de la unidad de cuidados intensivos (UCI).	Fuerza Aérea Colombiana – Policía Nacional	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
7	Activar un comando de acción integral y comando de acción psicológica para darle tracción a la reconstrucción.	FF.MM. - UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Agosto 2022
8	Garantizar la entrega de AHE 1. Disposición de lugar con las condiciones seguras para el acopio de AHE. 2. Operación y logística de traslado de AHE tanto en San Andrés como en Providencia y Santa Catalina la zona. 3. Implementar plan de distribución acorde de las zonas de distribución sociales del Archipiélago. 4. Determinar necesidades reales de la población, posterior a la primera entrega.	CDGRD, CMGRD, FFMM, UNGRD, SNGRD	CDGRD, CMGRD, FFMM, UNGRD, SNGRD	Noviembre 2020	Agosto 2022
9	Elaborar protocolo y lista de chequeo del plan de acción de atención inmediata incorporando los siguientes criterios : I. Limpieza y remoción de escombros. ii. Ayuda humanitaria iii. Atención en salud	Ejército Nacional – Armada Nacional	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR DEFENSA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

7.

Defensa



23



Diciembre 2022



\$ 115.107.086.631

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
10	Garantizar movilidad en las vías, despejando de vías principales para camiones, volquetas, vehículos y motocicletas.	FF.MM. - Policía Nacional	Alcaldía de Providencia.	Noviembre 2020	Enero 2021
11	Planear, organizar y ejecutar tareas de extracción del material y equipo utilizado para la atención y recuperación de la isla.	MINDEFENSA, EJC + ARC.	MINDEFENSA C + ARC. EJC	Noviembre 2020	Marzo 2022
12	Convenio con FINDETER: Recuperación de viviendas, alistamiento de lotes, fortalecimiento e instalación de bases militares en el Archipiélago.	FINDETER+ EJC		Febrero 2021	Abril 2022
13	Convenio interadministrativo 01 de 2021: Apoyo logístico. Traslado de personal y abastecimiento de tropas y carga para la reconstrucción de San Andrés	FINDETER + FAC		Febrero 2021	Diciembre 2021
14	Evaluar los daños a la infraestructura de control, soberanía y seguridad. Elaborar los estudios tendientes a determinar las acciones a seguir y especificaciones técnicas que permitan el mejoramiento, adecuación y construcción de infraestructura de control, soberanía y seguridad.	ARC	UNGRD + FNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2022
15	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura afectada	ARC	UNGRD + FNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2022
16	Construcción y dotación de la infraestructura afectada.	ARC	UNGRD + FNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2022
17	Adquisición de plataformas, unidades a flote, sistemas, redes y/o equipo destinado a mantener las condiciones de seguridad que fueron afectados.	ARC	UNGRD + FNGR	Diciembre 2020	Diciembre 2022
18	Convenio interadministrativo: Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos, financieros y jurídicos que permita la recuperación de las viviendas afectadas por el huracán Iota en el departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como el fortalecimiento de las capacidades de la armada nacional.	ARC	FINDETER	Febrero 2021	Diciembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

7.

Defensa



23



Diciembre 2022



\$ 115.107.086.631

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
19	Disposición de recursos de transporte, terrestre, marítimo, y aéreo para la respuesta efectiva y rápida de la respuesta y la recuperación.	FFMM - SNGRD - UNGRD	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía De Providencia y Santa Catalina	Noviembre 2020	Agosto 2022
20	Reconstrucción instalaciones Capitanía de Puerto de Providencia.	MINDEFENSA	DIMAR + UNGRD/FNGRD	Febrero 2021	Marzo 2022
21	Convenio interadministrativo FINDETER: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos con el fin de realizar las actividades relacionadas con el transporte marítimo de material, maquinaria y equipos para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de Providencia.	MINDEFENSA	DIMAR	Febrero 2021	Diciembre 2021
22	Realizar actividades de acción integral e intervención sicosocial a la población afectada en providencia.	MINDEFENSA	EJC	Enero 2021	Marzo 2021
23	Mediante la utilización de la emisora del Ejército nacional y realización de Campañas de perifoneo mantener informada a la población y realizar campañas de sensibilización institucional	MINDEFENSA	EJC+ ARC	Noviembre 2020	Agosto 2022



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

8.

Deporte



7



Marzo 2022



\$ 18.860.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	1. Limpieza de escenarios deportivos (coliseos, estadios de softball, baseball, canchas múltiples, ring de boxeo). 2. Suministro de materiales para la limpieza. 3. Contratación Mano de obra. 4. Suministro de hidratación y alimentación.	Alcaldía Municipal	MinDeporte - MinCultura – FF.MM.	Febrero 2021	Abril 2021
2	Obras de recuperación de nueve (9) canchas multifuncionales: La Montaña, San Juan, Santa Isabel, Santa Catalina, Casa Lúdica – Pueblo Viejo, Junín, San Felipe, Casas Bajas y Punta Rocosa .	MINDEPORTE Convenio interadministrativo COIM - 19 - 2021 suscrito con FINDETER	Alcaldía de Providencia secretaria de deporte y Secretaria de Infraestructura de Providencia Findeter	Marzo 2021	Septiembre 2021
3	Obras de reparación Coliseo Casa Baja	MINDEPORTE Convenio interadministrativo COIM - 19 - 2021 suscrito con FINDETER	Alcaldía de Providencia secretaria de deporte y Secretaria de Infraestructura de Providencia Findeter	Marzo 2021	Octubre 2021
4	Estudios y Diseños Coliseo Black Sand Bay	MINDEPORTE Convenio interadministrativo COIM - 19 - 2021 suscrito con FINDETER	Alcaldía de Providencia secretaria de deporte y Secretaria de Infraestructura de Providencia Findeter	Marzo 2021	Junio 2021
5	Obras de reconstrucción de Coliseo Black Sand Bay, en lote definido por la Alcaldía de Providencia.	MINDEPORTE Convenio interadministrativo COIM - 19 - 2021 suscrito con FINDETER	Alcaldía de Providencia secretaria de deporte y Secretaria de Infraestructura de Providencia Findeter	Julio 2021	Marzo 2022
6	Obras de recuperación del Estadio de Beisbol y el Estadio de Softbol	CREDITO BID - UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO - FINDETER CONTRATO 3104	Alcaldía de Providencia secretaria de deporte y Secretaria de Infraestructura de Providencia, Mindeporte	Marzo 2021	Noviembre 2021
7	Obras de reparación del Coliseo de San Luis – “Ginni Bay”	MINDEPORTE	Gobernación San Andrés Secretaria de deporte y de Infraestructura de Gobernación de San Andrés	Abril 2021	Noviembre 2021



Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

9.

Educación



18



Septiembre 2021



\$ 15.496.710.003

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Gestión para instalar dos carpas como ambiente lúdico y educativo.	MEN	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
2	Gestión para realizar la entrega de KITS para docentes y estudiantes. (Kits bioseguridad)	MEN	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
3	Gestión para realizar la entrega de KITS para docentes y estudiantes. (Kit educativo, lúdico y pedagógico)	MEN	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021
4	Gestión para realizar la entrega de KITS para docentes y estudiantes. (Material socioemocional)	MEN	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
5	Gestionar asistencia técnica en lo relacionado con el calendario académico de Providencia.	MEN	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
6	Recuperar la infraestructura de 3 sedes afectadas por el paso del huracán en San Andrés (Recursos FSE)	ETC San Andrés	SNGRD	Noviembre 2020	Mayo 2021
7	Recuperar la infraestructura de 1 sedes afectadas por el paso del huracán en San Andrés (Recursos SGP)	ETC San Andrés	SNGRD	Noviembre 2020	Septiembre 2021
8	Recuperar la infraestructura de 8 sedes afectadas por el paso del huracán en San Andrés (Recursos MEN)	FFIE	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
9	Instalar aulas provisionales en 5 sedes educativas en Providencia.	FFIE	SNGRD	Marzo 2021	Abril 2021
10	Gestionar la atención preferencial a maestros de Providencia en tratamientos de salud y en trámite de cesantías para la reconstrucción de vivienda	MEN - Fiduprevisora	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
11	Gestionar el desarrollo de acciones de atención socioemocional a docentes, docentes directivos, administrativos, niñas, niños y adolescentes y familia en el Archipiélago de San Andrés	MEN	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
12	Realizar la entrega de material para el Fortalecimiento de la calidad y recursos educativos (Plan Nacional de Lectura y Escritura, Programa Nacional de Bilingüismo, Educación Media, otros) en San Andrés y providencia.	MEN	SNGRD	Marzo 2021	Marzo 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

9.

Educación



18



Septiembre 2021



\$ 15.496.710.003

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
13	Desarrollar una estrategia que incentive la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo	MEN	Wordl Bicycle Relief	Febrero 2021	Abril 2021
14	Suspender durante un año del cobro del crédito educativo de los usuarios y congelamiento de los intereses corrientes y moratorios en el Archipiélago de San Andrés	ICETEX	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
15	Apoyar a través del FSE y Generación E a estudiantes del Infotep y la Universidad Nacional sede Caribe, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, dando un auxilio de matrícula y en el caso de Generación E, apoyando sus gastos de manutención, en alianza con el DPS	MEN	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021
16	Trasladar recursos del plan de fomento a la calidad de Infotep para realización de obras de infraestructura física necesarias en los arreglos y mejoramientos (Educación Superior)	MEN - INFOTEP	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
17	Gestionar la identificación de 1)Estudiantes de grado 11 para promover su acceso a la Educación Superior y 2)Estudiantes de Educación Superior que se encontraban culminando su semestre académico en modalidad remota desde la isla, con el fin de establecer acciones que permitan culminar sus estudios con cada una de sus Universidades	MEN	SNGRD	Enero 2021	Febrero 2021
18	Desarrollar lo siguientes hitos: 1.Cotizaciones y aprobación Comité 2. Proceso de Contratación 3. Ejecución estudios y diseños 4. Ejecución de obra. En marco del contrato préstamo No. 3104/OC-CO (BID) y del contrato suscrito entre el FNGRD y FINDETER No. 9677-SAPII013-281-2015 para atender el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina	UNGRD/FNGRD - FINDETER	UNGRD - FINDETER	Enero 2021	Septiembre 2021



FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES ENERGÍA

Sector

10.

Energía

No. Actividades



30

Finalización



Junio 2021

Presupuesto total



\$ 5.741.769.318

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Restablecimiento de suministro eléctrico en San Andrés	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
2	Abastecimiento de Combustible liquido para la Isla.	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
3	Garantizar en Providencia montacargas para transporte de cilindros, pipeta e isotanques.	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
4	Elaborar protocolos para la distribución de combustible.	MinMinas	Alcaldía Municipal – Ejercito Nacional	Noviembre 2020	Marzo 2021
5	Realizar entrega de kit solares (batería, 2 bombillos y 2 conectores)	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
6	Entregar patín (tanque móvil) de 250 galones.	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
7	Transporte, instalación y puesta en marcha de plantas de energía (PRIORIDAD: Alcaldía, Albergues, Estacion de servicio de combustible, planta de generación)	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
8	Reparación y Pruebas del parque de generación eléctrica.	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
9	Levantamiento de 10 postes con cuadrilla de SOPESA.	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
10	Energización mediante la red de distribución de la Alcaldía/hospital	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020
11	Abastecimiento de combustible mínimo por 15 días	MinMinas	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
12	Valoración infraestructura eléctrica.	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
13	Entrega de diagnostico de postes a rehabilitar y necesidad de nuevos postes	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES ENERGÍA

10.

Sector

Energía

No. Actividades



30



Finalización

Junio 2021



Presupuesto total

\$ 5.741.769.318

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
14	Energización bomberos	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
15	Energización aeropuerto	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
16	Energización Casa Baja (Batallón - Hospital de campaña)	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
17	Energización acueducto	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
18	Energización Cierre del tramo Batallón-Aeropuerto	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
19	Energización Estación de servicio (EDS)	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
20	Energización Pueblo Viejo	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
21	Restablecer 100 postes para todo el servicio de energía en Providencia.- media tensión	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
22	Restablecer 670 postes para todo el servicio de energía en Providencia.	MINMINAS	SNGRD	Enero 2021	Febrero 2021
23	Entrega 2 kits Vivienda (600W)	MINMINAS	SNGRD / Minvivienda	Diciembre 2020	Diciembre 2020
24	Entrega 10 kits Vivienda (600W)	MINMINAS	SNGRD / Minvivienda	Enero 2021	Enero 2021
25	Diagnostico del estado actual de la EDS	MINMINAS	SNGRD	-	-
26	Reparación de EDS de providencia	MINMINAS	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
27	Censo total de las Estufas en Providencia	MINMINAS	SNGRD	-	-
28	Suministro de 1.400 kits de estufa para cocinar para atender necesidades de la población de providencia (kit: estufa + accesorios)	MINMINAS	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
29	650 kit solares básicos (batería, 2 bombillos y 2 conectores)	MINMINAS	SNGRD	Enero 2021	Enero 2021
30	Subsidio GLP	MINMINAS	SNGRD	Noviembre 2020	Junio 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

11.

Gestión del Riesgo



26



Marzo 2022



\$ 30.997.209.307

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Convocar a la entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD de respuesta inmediata. Instalar de manera oficial las Salas de Crisis en los ámbitos municipal, departamental y nacional. Disponer de la infraestructura física del Puesto de Mando Unificado -PMU y sesionar de manera ordinaria y extraordinaria.	UNGRD – CDGRD – CMGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021
2	Elaborar la Evaluación de Daños Análisis y Necesidades -EDAN	CMGRD – CDGRD – UNGRD – Entidades de Gobierno	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
3	Realizar el Registro Único de Damnificados - RUD en la plataforma WEB de la UNGRD.	CDGRD – CMGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
4	Formulación y seguimiento del Plan de Acción Específico -PAE.	UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021
5	1. Adquirir Asistencia Humanitaria de Emergencia -AHE 2. Disponer del lugar con las condiciones seguras para el acopio de AHE. 3. Diseñar la operación y logística de traslado de AHE tanto en San Andrés como en Providencia y Santa Catalina. 4. Implementar plan de distribución. 5. Verificar las necesidades de la población.	CDGRD – CMGRD – UNGRD/FNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
6	Distribuir las raciones de campaña	CDGRD – CMGRD - FF.MM. - UNGRD/UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
7	1. Difundir en medios masivos y alternativos la campaña para la recepción de donaciones. 2. Recibir, clasificar y acopiar las donaciones. 3. Distribuir la totalidad de donaciones recibidas en dinero y en especie. 4. Ejercer control sobre las donaciones en dinero y especie.	UNGRD – Cruz Roja Colombiana	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
8	Adecuar e instalar infraestructuras para locaciones de albergues.	CMGRD – CDGRD	UNGRD/FNGRD, Fundación Pro- Animal San Andrés Islas - Secretaría de Salud - Defensa Civil Colombiana – SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

11.

Gestión del Riesgo



26



Marzo 2022



\$ 30.997.209.307

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
9	-Remover escombros -Adecuar sitios y caminos de acceso. -Atender demandas de servicios en saneamiento básico, infraestructura, agua y demás que sean requeridas.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía Municipal	UNGRD/FNGRD – SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
10	-Adquirir accesorios, repuestos e insumos. -Contratar el servicio técnico.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía Municipal.	UNGRD/FNGRD	Noviembre 2020	Mayo 2021
11	Proveer combustibles y lubricantes a los vehículos maquinarias y accesorios utilizados para la atención de la emergencia.	FF.MM. - CDGRD - Alcaldía Municipal – UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
12	Realizar actividades técnicas, operativas administrativas y logísticas, en las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Contratar personal técnico y profesional para atender las afectaciones presentadas por la Temporada de huracanes 2020 en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas.	Alcaldía Municipal	UNGRD/FNGRD	Enero 2021	Julio 2021
13	-Dotar de insumos necesarios del Centro Logístico Humanitario -CLH de San Andrés. -Proveer el servicio de vigilancia. -Realizar el mantenimiento de equipos. - Instalar señalización.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	UNGRD/FNGRD	Febrero 2021	Marzo 2022
14	Crear Fondos de Inversión Colectiva -FIC para el apoyo técnico y operativo para las actividades de respuesta y rehabilitación, así como para el fortalecimiento de la capacidad logística necesaria para atender las afectaciones ocasionadas por el paso de los huracanes eta y iota.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Alcaldía Municipal	UNGRD/SNGRD	Noviembre 2020	Mayo 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

11.

Gestión del Riesgo



26



Marzo 2022



\$ 30.997.209.307

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
16	Asegurar la logística diaria para el personal operativo.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Alcaldía Municipal	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
17	Proveer el servicio de transporte, terrestre, marítimo, y aéreo para la respuesta efectiva y rápida de la respuesta y la recuperación.	FF.MM. - SNGRD – UNGRD/FNGRD – SEARCA - Alcaldía Municipal – Fontur	Departamento Archipiélago de San Andrés, Povidencia y Santa Catalina - Coralina - Ministerio de Ambiente - Ministerio de Turismo, Industria y Comercio.	Noviembre 2020	Enero 2021
18	Suministro de elementos de la canasta familiar y/o de aseo personal, en el municipio de providencia y santa catalina islas, de acuerdo al Registro Único de Damnificados – RUD.	Alcaldía Municipal	UNGRD/FNGRD - PMA	Enero 2021	Abril 2021
19	Priorización de convenios, contratos y expedición de decretos y resoluciones.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	SNGRD	Noviembre 2020	Abril 2021
20	Entrenamiento y capacitación especializada para la respuesta de los grupos operativos del archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIA Y ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CDGRD/UNGRD-FNGRD/Cruz Roja Colombiana	Noviembre 2020	Diciembre 2021
21	Dotación con elementos de protección personal y bioseguridad adecuados	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIA Y ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CDGRD/UNGRD-FNGRD/Cruz Roja Colombiana	Noviembre 2020	Diciembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

11.

Gestión del Riesgo



26



Marzo 2022



\$ 30.997.209.307

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
22	Dotación con equipos herramientas y accesorios para la respuesta especializada	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIA Y ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CDGRD/UNGRD-FNGRD/Cruz Roja Colombiana	Noviembre 2020	Diciembre 2021
23	Instalar estaciones de comunicación para los cuerpos de bomberos de San Andrés y providencia. (repetidora, antena, radios portátiles y radio base)	CDGRD / UNGRD MINISTERIO DE COMUNICACIONES	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021
24	Elaboración el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - PDGRD y la Estrategia Departamental para la Respuesta a Emergencias -EDRE.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	CDGRD/UNGRD-FNGRD/Cruz Roja Colombiana	Noviembre 2020	Diciembre 2021
25	Identificar inmuebles comerciales para arrendamiento para el desarrollo de actividades logísticas, operativas, administrativas, técnicas, jurídicas y atención al ciudadano, que se requieran para la ejecución de la fase de recuperación en la reconstrucción del archipiélago. Dotación de los inmuebles.	UNGRD-FNGRD	SNGRD	Diciembre 2020	Agosto 2021
26	Fortalecimiento de todos los edificios públicos utilizados como refugios temporales con persianas anticiclónicas	CDGRD	SNGRD	Febrero 2021	Marzo 2022
27	Evaluación de zonificación de amenaza y vulnerabilidad por fenómenos naturales Repontencialización y/o implementación del SAT	CDGRD, CMGRD	UNGRD-FNGRD	Mayo 2021	Marzo 2022



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

12.

Sector

Inclusión social y reconciliación

No. Actividades

10

Finalización

Marzo 2021

Presupuesto total

\$ 1.037.374.006

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Actividades de primeros auxilios sicosociales con niños, niñas y adolescentes raizales	ICBF	Cruz Roja Colombiana - Ejercito Nacional – Policía Nacional	Noviembre 2020	Diciembre 2020
2	Elaboración del plan inicial de trabajo y el traslado de los profesionales de las Unidades Móviles desde diferentes departamentos del país hacia las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para caracterización, constatación de Derechos y Tamizaje Nutricional	ICBF	Cruz Roja Colombiana - Ejercito Nacional – Policía Nacional	Noviembre 2020	Diciembre 2020
3	Actividades de Rincón de la alegría y protocolo de atención en emergencia de primera infancia	ICBF	Save the Children	Noviembre 2020	Diciembre 2020
4	Estrategia de recuperación de territorio con la comunidad	ICBF		Noviembre 2020	Diciembre 2020
5	Seguimiento a las familias identificadas en primera fase con la estrategia Retorno a la Alegría	ICBF		Noviembre 2020	Diciembre 2020
6	Novena de Navidad y entrega de regalos en articulación con el Municipio y la Parroquia	ICBF	Alcaldía Municipal - Parroquia	Noviembre 2020	Diciembre 2020
7	Reparación de daños CDI Botton House propiedad Alcaldía	ICBF		Enero 2021	Enero 2021
8	Reinicio de actividades de atención a la primera infancia en CDI Botton House	ICBF		Enero 2021	Enero 2021
9	Eventos y actividades de acompañamiento	ICBF		Enero 2021	Febrero 2021
10	Reparación de daños CDI Little Angels propiedad Iglesia con cargo a la gestión de recursos de la campaña de la Primera Dama Ayudar nos Hace Bien	ICBF	RECURSOS reparación PROVENIENTES "AYUDAR NOS HACE BIEN" PRIMERA DAMA, CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	Marzo 2021	Marzo 2021



FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR INTERIOR

13.

Sector

Interior

No. Actividades



7



Finalización

Diciembre 2021



Presupuesto total

\$ 23.654.821.159

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	-Diseñar el plan de capacitación -Dictar las capacitaciones.	Departamento Nacional de Bomberos de Colombia/DNBC - Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	SNGRD	Marzo 2021	Diciembre 2021
2	Adquisición de vehículos cisterna	Departamento Nacional de Bomberos de Colombia/DNBC - Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	UNGRD/FNGRD – SNGRD	Enero 2021	Abril 2021
3	Aumento de la planta del personal del cuerpo de bomberos de san Andrés isla.	GOBERNACION DEPARTAMENTAL	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021
4	Reconstrucción infraestructura Gubernamental Providencia (Palacio Municipal)	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021
5	Reconstrucción infraestructura Gubernamental Providencia (Palacio Municipal)	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021
6	Reconstrucción infraestructura Gubernamental Providencia (Comando Policía).	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021
7	Reconstrucción infraestructura Gubernamental Providencia (Estación de Bomberos).	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I – RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR JUSTICIA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

14.

Justicia



9



Marzo 2021



\$ 1.121.910.849

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Visita de inspección ocular y verificación de daños posterior al paso del Huracán IOTA por parte de la Dirección de Infraestructura - SCC a través del contrato 222 de 2019	USPEC	INPEC	Noviembre 2020	Noviembre 2020
2	Emisión del presupuesto preliminar de obras correctivas en el EPMS San Andrés	USPEC	INPEC	Noviembre 2020	Noviembre 2020
3	Visita de inspección ocular y verificación de daños posterior al paso del Huracán IOTA por parte de la Dirección de Infraestructura - SCC a través del Contrato 131 de 2020, cuyo objeto es: "Contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento, de los ERON a cargo del INPEC que hacen parte del grupo 3", cuyo alcance es la Regional Norte.	USPEC	INPEC	Noviembre 2020	Noviembre 2020
4	Modificación al proyecto de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC"	USPEC	Ministerio de Justicia - DNP	Noviembre 2020	Noviembre 2020
5	Se realiza el trámite de adición del contrato de obra 131 de 2020.	USPEC	Ministerio de Justicia - INPEC	Noviembre 2020	Noviembre 2020
6	Retiro de escombros y evaluación actualizada de los daños por parte del contratista de obra y de interventoría	USPEC	Ministerio de Justicia - INPEC	Noviembre 2020	Noviembre 2020
7	Visita de seguimiento al EPMS San Andrés y a las intervenciones a través del Contrato 131 de 2020.	USPEC	Ministerio de Justicia - INPEC	Diciembre 2020	Diciembre 2020
8	Retiros y demoliciones Mantenimiento de Cubiertas e impermeabilizaciones Recubrimiento y pintura Carpintería Metálica Mantenimiento Red Hidrosanitaria Mantenimiento Red Eléctrica	USPEC	Ministerio de Justicia - INPEC	Diciembre 2020	Marzo 2021
9	Se realiza la compra de colchones, juegos de cama, almohadas, ventiladores.	USPEC	Ministerio de Justicia - INPEC	Enero 2020	Febrero 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

16.

Presidencia



1



Noviembre 2020



\$

-

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Expedición de decreto de Desastre Departamental.	Presidencia de la República	UNGRD/ FNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2020

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

17.

Salud



8



Julio 2022



\$ 56.177.363.960

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Georreferenciación del territorio en 12 sectores para Priorización de atención en salud a la población, (triage y traslados.)	FFMM – MinSalud	UNGRD/FNGRD - CDGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
2	Implementar un Hospital de Campaña de segundo nivel para atención oportuna a las necesidades del territorio.	Defensa Civil	FFMM – MinSalud - Cruz Roja Colombiana - CDGRD – UNGRD/FNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
3	Activar protocolos biosanitarios para prevenir el contagio por COVID 19 durante y después de la emergencia, entrega de EPP,(Tapabocas, alcohol, amonio cuaternario, caretas acrílicas entre otros).	MinSalud – Secretaria de Salud Departamental/Hospital Clarence Lynd Newball Memorial/EPS	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
4	Adquisición de pruebas de antígeno para la confirmación de la infección por (SARS-COV-2)	UNGRD/FNGRD	MinSalud	Noviembre 2020	Febrero 2021
5	Se aplica la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) para atención de pacientes Covid-19	IPS Unversitaria – MinSalud – Gobernación – Instituto Nacional de Salud	Secretaría de Salud Local de Providencia - SDS de San Andrés – MinSalud e INS	Noviembre 2020	Diciembre 2020
6	Prestación del servicio de Restablecimiento de los Contactos entre Familiares -RCF.	Cruz Roja Colombiana	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

17.

Salud



8



Julio 2022



\$ 56.177.363.960

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
7	1 Evaluación de los daños del hospital 2 Realización de presupuesto de obra necesario para recuperar el hospital 3 Proyección de la prestación de los servicios en salud	Minsalud - Impulsa (Mincomecio)	Gobernación de San Andrés y Providencia, Seguros Allians y la IPS Universitaria	Noviembre 2020	Agosto 2021
8	En el momento el Hospital de Campaña está a cargo de personal de salud del operador Sermedic, quienes con el apoyo de Patrulla Aérea Civil, Cruz Roja Colombiana, Médicos Sin Fronteras, Fundación Barco Hospital San Raffaele brindan servicios de Primer Nivel. Además, se recibieron tres vehículos automotores tipo "mule" para apoyo a las actividades de salud en Providencia. NOTA: A partir de 01/feb/2021 entró en operación, la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital de San Andrés y Providencia, que brindará servicios de salud a todo el departamento es decir a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se coloca el presupuesto anual de operación que incluye Hospital de San Andres y los centros de La Loma, San Luis (en San Andrés) y el de Providencia.	Gobernación de San Andrés y Providencia y Santa Catalina - MINSALUD - ESE Hospital de San Andrés y Providencia	Patrulla Aérea Civil, Cruz Roja Colombiana, Médicos Sin Fronteras, Fundación Barco Hospital San Raffaele, Defensa Civil y Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - IPS Universitaria	Noviembre 2020	Julio 2022



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

FASE I - RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR TICS

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

18.

TICS



14



Diciembre 2021



\$ 13.276.301.069,00

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Restablecer el servicio original de las Estaciones Base en Providencia en lo relacionado con infraestructura y reconexión de equipos (soluciones temporales)	MINTIC	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
2	Restablecimiento del servicio de comunicación con calidad en toda la isla de Providencia	MINTIC	SNGRD	Noviembre 2020	Mayo 2021
3	Restablecimiento del servicio de comunicación con calidad en toda la isla de San Andrés	MINTIC	SNGRD	Noviembre 2020	Mayo 2021
4	Restablecer el servicio original de las Estaciones Base en San Andrés en lo relacionado con infraestructura y reconexión de equipos (soluciones temporales)	MINTIC	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
5	Instalar 10 nuevas zonas digitales en Providencia	MINTIC	SNGRD	Diciembre 2020	Enero 2021
6	Instalar 20 nuevas zonas digitales en San Andrés	MINTIC	SNGRD	Diciembre 2020	Enero 2021
7	Entregar 1000 computadores a estudiantes de Instituciones Educativas de Providencia	MINTIC	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE I - RECONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES SECTOR TICS

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

18.

TICS



14



Diciembre 2021



\$ 13.276.301.069,00

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
8	Ampliar el tiempo de gratuidad de servicio de las zonas digitales ya instaladas anteriormente en Providencia garantizando mayor cantidad de puntos con internet gratuito las 24 horas	MINTIC	SNGRD	Enero 2021	Febrero 2021
9	Ampliar el tiempo de gratuidad de servicio de las zonas digitales ya instaladas anteriormente en San Andrés garantizando mayor cantidad de puntos con internet gratuito las 24 horas	MINTIC	SNGRD	Diciembre 2020	Febrero 2021
10	Instalar una red de telecomunicaciones en la Isla de Providencia que se enlace con la red de San Andrés y Bogotá.	UNGRD/FNGRD - Cruz Roja Colombiana	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2020
11	Adquirir equipos de telecomunicaciones para fortalecer la capacidad de respuesta de la UNGRD en temas TIC.	UNGRD/FNGRD	SNGRD	Enero 2021	Julio 2021
12	Adquirir e instalar los equipos para remplazar la emisora municipal de la Isla de Providencia que fue destruida en su totalidad.	UNGRD/FNGRD	SNGRD	Enero 2021	Abril 2021
13	Contratar el servicio de internet Satelital para operaciones de la UNGRD en territorio.	UNGRD/FNGRD	SNGRD	Diciembre 2020	Mayo 2021
14	Mantener comunicación activa, participativa y pública a través de: Boletines de prensa, campañas, piezas gráficas, insumos audiovisuales (fotografías, videos y reels), manejo de redes sociales (Facebook, instagram y Twitter) y actualización permanente de la página web.	UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

19.

Transporte



19



Diciembre 2021



\$ 109.533.871.441

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Inspección de técnicos para evaluar el estado de la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria para el diseño del plan de recuperación de San Andrés. Adecuación de cerramiento 70 ml	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2020
2	Inspección de técnicos para evaluar el estado de la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria para el diseño del plan de recuperación de Providencia.	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
3	Habilitación de la pista del Aeropuerto de Providencia: • Limpieza manual de encoles, descoles, disipadores, cámaras, alcantarillas, cajas de inspección, pozos o box couvert. • Corte de arbustos. • Rocería y limpieza con equipo. • Rocería y limpieza manual y retiro de escombros. • Señalización y demarcación horizontal de pista.	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
4	Adecuación de albergues temporales en el Aeropuerto de Providencia: • Dotación e instalación de carpas para el alojamiento provisional. • Adecuación provisional de la estación del SEI, Cuarto de Bombas, Cuatro de Plantas, Terminal Fase I, habilitación de baños.	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
5	Restablecer la operación del Aeropuerto de Providencia: • Explanar para instalación torre móvil. • Suministro e instalación puntos eléctricos.	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Abril 2021
6	Limpieza de vías, remoción de escombros, recuperación con paso restringido de pérdidas totales de banca y señalización de emergencia en San Andrés.	INVIAS	Gobernación, Armada Nacional, Bomberos	Noviembre 2020	Enero 2021
7	Limpieza de vías, remoción de escombros, recuperación con paso restringido y señalización de emergencia en Providencia.	INVIAS	Gobernación, Armada Nacional, Bomberos	Noviembre 2020	Enero 2021
8	Inspección del canal de acceso al Puerto de Providencia	INVIAS	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
9	Inspección estructural del muelle de Providencia.	INVIAS	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

19.

Transporte



19



Diciembre 2021



\$ 109.533.871.441

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
10	Restablecimiento de la operación aérea para el ingreso de aeronaves en el Aeropuerto de Providencia: 1. Provisión de una torre de control Móvil 2. Rehabilitación y acondicionamiento de torre de control antigua, y suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones. 3. Reacondicionamiento de Cerramiento Perimetral del Aeropuerto.	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Julio 2021
11	Realizar visitas técnicas de viabilización, así como la formulación de proyectos y definición de ubicación, obras de urbanismo y diseño estructural aeropuerto de Providencia	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
12	En la Circunvalar de San Andrés: • Limpieza de obras de drenaje. • Remoción y disposición final de material vegetal y rocas. • Reconfiguración de banca. • Señalización.	MINTRANSPORTE / INVIAS	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021
13	En la Circunvalar de Providencia: • Limpieza de obras de drenaje. • Remoción y disposición final de material vegetal y rocas. • Señalización.	MINTRANSPORTE / INVIAS	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021
14	• Construcción de una nueva terminal de pasajeros. • Construcción de una nueva torre de control. • Nuevas instalaciones de servicios médicos. • Construcción de nueva plataforma y calles de rodaje.	AEROCIVIL	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

19.

Transporte



19



Diciembre 2021



\$ 109.533.871.441

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
15	Reconstrucción de 20 km de la Circunvalar de San Andrés Mantenimiento de la vía departamental Four Corner	MINTRANSPORTE / INVIAS	DIMAR, CORALINA, OCCRE	Noviembre 2020	Agosto 2021
16	Mantenimiento de 14 km de la circunvalar de Providencia	MINTRANSPORTE / INVIAS	DIMAR, CORALINA, OCCRE	Noviembre 2020	Agosto 2021
17	Recuperación de la señalización vial, defensas metálicas y dispositivos de seguridad vial en la Circunvalar de San Andrés • Instalación de señalización vertical y horizontal • Instalación de dispositivos para la regulación del tránsito y seguridad vial • Instalación de sistemas de contención vehicular (defensas metálicas) • Medidas de seguridad vial y tránsito calmado	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV	SNGRD, OCCRE	Diciembre 2020	Abril 2021
18	Recuperación de la señalización vial, defensas metálicas y dispositivos de seguridad vial en la Circunvalar de Providencia: • Instalación de señalización vertical y horizontal • Instalación de dispositivos para la regulación del tránsito y seguridad vial • Instalación de sistemas de contención vehicular (defensas metálicas) • Medidas de seguridad vial y tránsito calmado	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV	SNGRD, OCCRE	Diciembre 2020	Abril 2021
19	Dragado del canal de acceso a la Isla de Providencia.	MINTRANSPORTE / INVIAS	OCCRE	Noviembre 2020	Abril 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

20.

Vivienda



7



Marzo 2022



\$ 203.200.000.000

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Generar la apertura de Fondos de Inversión Colectiva -FIC para el apoyo técnico, operacional y administrativo a las actividades derivadas de los procesos de rehabilitación y/o reconstrucción de vivienda en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	SENA	UNGRD/FNGRD	Enero 2021	Mayo 2021
2	• Diseñar cartilla de tipologías Plan Piloto • Realizar investigación de campo y con la académica de arquitectura isleña • Construir Plan Piloto 9 viviendas • Realizar mesas de concertación con líderes sociales e instituciones • Ajustar Cartilla de tipologías de acuerdo con la concertación • Realizar Censo de damnificados • Diseñar estrategia de comunicación comunitaria • Diseñar estrategia para resolución de conflictos • Diseñar estrategia de habilitación de predios y recolección de información • Diseñar estrategia de concertación comunitaria y raizal • Socializar resultados con la mesa de concertación	MinVivienda	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021
3	• Realizar talleres de concertación comunitaria en 9 sectores • Realizar análisis cartográfico y espacial • Caracterizar beneficiarios • Validar información catastral y predial • Realizar listado de beneficiarios	MinVivienda	SNGRD	Noviembre 2020	Mayo 2021
4	Proyecto Reparación de hasta 877 viviendas rurales existentes en Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con el resultado de la EDAN	MinVivienda - Findeter	Findeter – UNGRD – SNGRD	Diciembre 2020	Julio 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

20.

Vivienda



7



Marzo 2022



\$ 203.200.000.000

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
5	Proyecto Reconstrucción de hasta 1.150 viviendas rurales nuevas Providencia y Santa Catalina, de acuerdo con el resultado de la EDAN	MinVivienda - Findeter	Findeter – UNGRD – SNGRD	Diciembre 2020	Marzo 2022
6	Ejecución de hasta 104 viviendas a través de la gestión de donaciones, de acuerdo con el resultado de la EDAN	Gobernación - MinVivienda	UNGRD	Febrero 2021	Diciembre 2021
7	Generar la apertura de Fondos de Inversión Colectiva -FIC para apoyar las actividades de rehabilitación, mejoramiento y reconstrucción de viviendas, a través de la adquisición de materiales, equipos y contratación de mano de obra técnica y operativa, así como para el fortalecimiento de la capacidad logística necesaria Hasta 2.348 Reparaciones de vivienda, de acuerdo con el resultado de la EDAN	Gobernación	MinVivienda / UNGRD-FNGRD	Febrero 2021	Diciembre 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVIDADES POR SECTORES

FASE II

INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

1.

AGRICULTURA



14



Diciembre 2021



\$ 15.226.353.650

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Dotación del terminal pesquero en San Andrés con: empacadora al vacío 400dc, gabinete criogénico, maquinaria de hielo en escarcha 1 ton y planta eléctrica 20kva.	MADR + AUNAP		Diciembre 2020	Diciembre 2020
2	Aprobación de dos alianzas productivas para San Andrés en la convocatoria 2020-I	MADR + ASOHOFRUCOL	Secretaría de Agricultura Municipal - MinAgricultura	Diciembre 2020	Diciembre 2020
3	Construcción y viabilización de alianzas productivas en San Andrés en 2021	MADR + FIDUAGRARIA		Febrero 2021	Diciembre 2021
4	Atención de 404 productores del municipio de San Andrés con el servicio de extensión agropecuaria	MADR BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (BMC) + MINAGRICULTURA		Enero 2021	Junio 2021
5	Formulación y ejecución de PIDAR para la cadena avícola /gallinas ponedoras en San Andres	MADR		Enero 2021	Diciembre 2021
6	Rueda de negocios virtual en San Andres	MADR		Marzo 2021	Marzo 2021
7	Fortalecimiento comercial a 2 asociaciones pesqueras en San Andrés	AUNAP + MADR		Febrero 2021	Marzo 2021



FASE II – INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES SECTOR AGRICULTURA

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

1.

AGRICULTURA



14



Diciembre 2021



\$ 15.226.353.650

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
8	Fortalecimiento de 5 organizaciones de pescadores artesanales mediante la adquisición y dotación de centros de acopio en San Andrés	UNGRD + MADR		Enero 2021	Marzo 2021
9	Aprobación de la alianza productiva 2020 en Providencia en temas de seguridad alimentaria (línea de Tomate cherry, con la asociación ECOFARMERS y el aliado comercial SUPERMARKET ERIKA)	UNGRD + MADR		Diciembre 2020	Diciembre 2020
10	Construcción y viabilización de alianzas productivas en 2021 en Providencia	UNGRD + MADR		Febrero 2021	Diciembre 2021
11	Formulación e implementación de un PIDAR en Providencia, de acuerdo con las necesidades actuales de los beneficiarios, para el sector pecuario y agrícola	UNGRD + MADR		Enero 2021	Octubre 2021
12	Atención de 249 productores del municipio de Providencia con el servicio de extensión agropecuaria	MADR + BOLSA MERCANTIL		Enero 2021	Junio 2021
13	En marco del objetivo; Ampliación de la Granja Municipal - Compra de lotes - Recuperación de instalación y puesta en marcha del sistema productivo de la granja municipal	Alcaldía Municipal	Secretaría de Agricultura Municipal - MinAgricultura	Mayo 2021	Diciembre 2021
14	En marco del objetivo de Realizar estudio y diseño y construcción del Centro de Sacrificio - Estudios y diseños - Construcción del sacrificio	Alcaldía Municipal	Secretaría de Agricultura Municipal	Mayo 2021	Diciembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

FASE II – INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES SECTOR AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

2.

Agua potable y
saneamiento básico



10



Julio 2023



\$ 203.300.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Realizar la construcción del Alcantarillado pluvial del Distrito 4 en San Andrés para el manejo adecuado de las aguas lluvias y evitar inundaciones	MVCT	SNGRD	Febrero 2021	Diciembre 2022
2	Realizar el Dragado del embalse de Fresh Water en Providencia • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación llave en mano • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Febrero 2021	Septiembre 2021
3	Adelantar las obras requeridas en el marco del Plan Maestro de acueducto en Providencia • Estructuración del proyecto y definición de cronograma • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación llave en mano • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Enero 2021	Diciembre 2022
4	Contratar el acompañamiento en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en Providencia, con el enfoque de Plan Padrino • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación llave en mano • Ejecución de proyecto	MVCT	SNGRD - Findeter	Enero 2021	Agosto 2022
5	Adelantar la fase 3 de Renovación de redes de acueducto en San Andrés • Estructuración del proyecto y definición de cronograma • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación llave en mano • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Enero 2021	Enero 2023



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE II – INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES SECTOR AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

2.

Agua potable y
saneamiento básico



10



Julio 2023



\$ 203.300.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
6	Construir el colector para el alcantarillado sanitario en la zona hotelera de San Andrés • Estructuración del proyecto y definición de cronograma • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación llave en mano • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Febrero 2021	Junio 2022
7	Realizar los estudios y construcción del Reservorio para almacenamiento de agua en San Andrés • Prefactibilidad y factibilidad del proyecto • Estructuración del proyecto y definición de cronograma • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Febrero 2021	Julio 2023
8	Adelantar la construcción de Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en la zona rural de San Andrés • Estructuración del proyecto y definición de cronograma • Viabilidad (concepto técnico y cierre financiero) • Contratación • Ejecución de obra	MVCT	SNGRD - Findeter	Febrero 2021	Junio 2022
9	Prestación rural de Aseo, optimización de eficiencia de la RSU y estrategia de aseguramiento para servicio de aseo en San Andrés	Alcaldía Municipal	SNGRD – InterAseo	Febrero 2021	Marzo 2023
10	Cierre y rehabilitación del sitio de disposición Blue Lizard y aseguramiento de la prestación del sistema de aseo en Providencia	Alcaldía Municipal	SNGRD	Febrero 2021	Febrero 2023



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

3.

Ambiente



23



Diciembre 2022



\$ 4.681.500.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Implementación de una estación de calidad de aire para San Andrés y Providencia.	IDEAM - CORALINA- INVEMAR	MINAMBIENTE - GOBERNACION-CDGRD - UNGRD-FNGRD	Enero 2021	Julio 2021
2	Diseño y construcción del centro de regional de pronósticos y alertas en San Andrés.			Noviembre 2020	Diciembre 2022
3	Control y vigilancia de recursos naturales que mitiguen el impacto sobre las barreras de protección natural.	CORALINA - CAPITANIA DE PUERTO - DIMAR - ARMADA - COMUNIDAD	MINAMBIENTE	Noviembre 2020	Diciembre 2021
4	Monitoreo de coberturas a mediano y largo plazo, con validaciones en terreno. Monitoreo de Bosques en las Islas de San Andrés y Providencia. Adquirir las imágenes e interpretación de coberturas y generación de cartografía.	IDEAM	CORALINA - INVERMAR	Noviembre 2020	Diciembre 2021
5	Evaluación rápida de la calidad de las aguas y ecosistemas marinos y costeros.	CORALINA - INVEMAR- MINAMBIENTE	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
6	Diseño y actualización del programa de monitoreo de calidad de aguas (REDCAM) para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.			Noviembre 2020	Diciembre 2021
7	Diseño de un programa de recarga artificial de acuíferos.			Noviembre 2020	Julio 2021
8	Zonificación de la degradación de los suelos por desertificación y salinización.	IDEAM	CORALINA - IGAC	Noviembre 2020	Septiembre 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

3.

Ambiente



23



Diciembre 2022



\$ 4.681.500.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
9	Elaboración de línea base de plantas de la isla depositadas en diferentes colecciones biológicas del mundo	HUMBOLDT	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
10	Identificación de Medidas de eco reducción y adaptación al cambio climático	CORALINA-MINAMBIENTE	INVEMAR	Noviembre 2020	Abril 2021
11	Vinculación de familias comprometidas con las restauración de las islas a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales Caracterización socio económica de las familias beneficiaras del Programa, incluyendo su bancarización Pago de incentivo económico por compromisos frente a la restauración	CORALINA - MINAMBIENTE	GOBERNACION-SINCHI HUMBOLDT	Noviembre 2020	Diciembre 2021
12	Identificación de iniciativas de negocios verdes sostenibles	CORALINA - MINAMBIENTE	GOBERNACION-MINCIT-	Enero 2021	Julio 2021
13	Elaboración del estudio detallado de las características de los depósitos en zonas de humedales y bordes de acantilado	CORALINA	INVEMAR	Enero 2021	Febrero 2021
14	Elaboración cartografía asociada a riesgos climáticos	CORALINA	MINAMBIENTE- IDEAM- INVEMAR-UNGRD- MINTIC - GOBERNACION	Enero 2021	Junio 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

FASE II – INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES SECTOR AMBIENTE

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

3.

Ambiente



23



Diciembre 2022



\$ 4.681.500.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
15	• Establecer un programa de educación ambiental enfocada a evitar el consumo de iguanas durante este periodo de pos-huracán • Realizar talleres para la identificación de riesgos asociados a variabilidad climática y cambio climático y sensibilización con las comunidades. • Realizar mesa agroclimáticas con los sectores agricultura y ambiente. • Implementar una estrategia de ciencia participativa con énfasis en las especies importantes para las comunidades de la isla, por ejemplo, el cangrejo negro	CORALINA-MINAMBIENTE-IDEAM-HUMBOLDT	OTRAS ENTIDADES DEL SINA	Enero 2021	Diciembre 2021
16	Enriquecimiento de la fauna bentónica a partir organismos de áreas menos afectadas ((Guarderías de Coral y Trasplantes))	CORALINA	INVEMAR	Enero 2021	Noviembre 2021
17	Realización de monitoreo del ecosistema de manglar	INVEMAR	SNGRD	Noviembre 2020	Diciembre 2021
18	Evaluación de las alternativas para garantizar un mejor flujo hídrico en el manglar en el corto a mediano plazo.	CORALINA	INVEMAR	Noviembre 2020	Noviembre 2021
19	Actualización de la zonificación de los manglares , como determinante ambiental en POT de Providencia ,	CORALINA	ALCALDIA - GOBERNACIÓN	Enero 2021	Julio 2021
20	Evaluación con estudios moleculares para establecer la categoría de amenaza- acorde con los criterios de la IUCN- de esta especie endemica y su afectación por IOTA,	HUMBOLDT	U. NACIONAL	Enero 2021	Marzo 2021
21	Monitoreo detallado, continuo y periódico que incluya censos visuales y captura con redes de niebla.	CORALINA	HUMBOLDT	Noviembre 2020	Julio 2021
22	Monitoreo periódico (trimestral) y control de la expansión de las especies invasoras en las áreas perturbadas por la temporada de huracanes.	CORALINA	HUMBOLDT	Noviembre 2020	Julio 2021
23	Identificación y especialización de las especies invasoras en áreas de la isla.	CORALINA - HUMBOLDT	HUMBOLDT	Noviembre 2020	Enero 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

4.

Ciencia



7



Diciembre 2023



\$ 25.400.000.000

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Preparar convocatorias de retos (Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR para la atención de retos de desarrollo territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contexto de la recuperación de la situación de desastre). Misión de Bioeconomía Azul para recoger información alrededor de las líneas gruesas de esta convocatoria, desde los cuatro ejes: academia, empresa, sociedad y estado.	MinCiencias	Gobernación y actores del CODECTI	Diciembre 2020	Mayo 2021
2	Conformación de los Centros Regionales de Investigación, Innovación y Emprendimiento - CRIIE	MinCiencias	Minciencias, Gobernación, Congresistas del Departamento.	Diciembre 2020	Diciembre 2023
3	Identificar los mecanismos de uso de energía renovables dentro del Departamento para efectos de movilidad y la generación de energía fotovoltaica para el Hospital Departamental y un Centro de estudios materia de eficiencia energética amparado por la Universidad Nacional, además de un Centro de atención de Servicios públicos y energéticos para la atención del Archipiélago.	EEDAS	Minciencias	Diciembre 2020	Diciembre 2023
4	Realizar convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las Instituciones de Educación Superior Públicas	INFOTEP	Minciencias	Diciembre 2020	Diciembre 2023
5	Socialización del cumplimiento de artículo 45 de la Ley 1942 de 2018, para el departamento. Acuerdos mesa de estudiantes.	Gobernación	Minciencias	Diciembre 2020	Diciembre 2023
6	Fortalecimiento del programa ondas del archipiélago de San Andrés Providencia	Gobernación	Minciencias	Diciembre 2020	Diciembre 2023
7	Realizar convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de CTel para el fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa en los niveles básica y media, mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en instituciones oficiales	Gobernación	Minciencias	Diciembre 2020	Diciembre 2023



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

5.

Comercio y turismo



3



Diciembre 2023



\$ 2.200.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Acompañamiento, implementación y certificación en bioseguridad	Alcaldía Municipal	Secretaría de Turismo Municipal – Fontur	Marzo 2022	Marzo 2023
2	Estudio de capacidad de carga	Alcaldía Municipal	Secretaría de Turismo Municipal – Fontur	Mayo 2021	Diciembre 2021
3	Formulación y ejecución de proyectos para la recuperación, equipamiento y señalización interpretativa de los senderos ecoturísticos del municipio: Sendero The Peak. Sendero Manchioneel - Southwest Bay. Sendero Salt Creak. Sendero Morgan Head. Sendero Jones Point. Muelle, Sendero y Mirador Seven Colors. Muelle, Sendero y Mirador Crab Cay.	Alcaldía Municipal	Secretaría de Turismo Municipal - Secretaría de Infraestructura y Servicio Públicos Municipal – Fontur	Junio 2022	Diciembre 2023

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

6.

Cultura



1



2022



\$ 18.221.562.162

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Consultoría para intervención de los inmuebles culturales en la Isla de Providencia para establecer el plan de intervención en tres etapas: recuperación en infraestructura con daños menores, para habilitarlas en el corto plazo; la segunda, en el mediano plazo, para intervención en infraestructuras con afectación no estructural y, la tercera, que será la intervención en infraestructuras con daño total. (Por definir) *la cuantía, el tiempo y la procedencia será objeto de revisión y ajustes de acuerdo con los resultados de la consultoría y la gestión de fuentes de financiación.	MinCultura, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Diciembre 2020	2022

FASE II – INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES SECTOR DEFENSA

Sector

No. Actividades

Finalización

Presupuesto total

7.

Defensa



10



Agosto 2022



\$ 66.614.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Proveer combustibles y lubricantes a los vehículos maquinarias y accesorios utilizados para la atención de la emergencia.	FFMM, Gobernación de San Andrés, Alcaldía Providencia y Santa Catalina, UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Enero 2021
2	Asegurar la logística diaria para el personal operativo.	FFMM, SNCRC, UNGRD	SNGRD	Noviembre 2020	Agosto 2022
3	Adquisición de buque de carga y cabotaje.	ARC + COTECMAR	UNGRD	-	-
4	Instalar estaciones automáticas satelitales completas para el monitoreo mareografico en Serranilla, Providencia, San Andrés y Puerto Bolívar.	MINDEFENSA	DIMAR	Mayo 2021	Noviembre 2021
5	Instalar estación automática satelital completas para el monitoreo metereologico en Providencia.	MINDEFENSA	DIMAR	Enero 2021	Marzo 2021
6	Realización de batimetría multihaz del canal de acceso a Providencia y actualización de la cartografía náutica	MINDEFENSA	DIMAR	Abril 2021	Julio 2021
7	Ayudas a la navegación -Faros Providencia y San Andrés	MINDEFENSA	DIMAR	Febrero 2021	Diciembre 2021
8	Reposición ayudas a la navegación afectadas	MINDEFENSA	DIMAR	Noviembre 2020	Noviembre 2021
9	Con apoyo del ministerio de Medio Ambiente, desarrollar proyecto de instalacion de 05 viveros de flora nativa en la isla de providencia.	MINDEFENSA	EJC	Diciembre 2020	Septiembre 2021
10	Contratar los estudios y diseños. Contratar la construcción y dotación.	Alcaldía Municipal	Secretaría de Gobierno Municipal – MinInterior – FONSECON	Mayo 2021	Mayo 2022



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

8.

Deporte



2



Julio 2022



\$ 3.477.604.289

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Estudios y diseños prototipo EDDI - Espacio Deportivo de Desarrollo Integral	MINDEPORTE Contrato de consultoría 1199 de 2020	ALCALDIA DE PROVIDENCIA SECRETARIA DE DEPORTE y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROVIDENCIA MINDEPORTE	Marzo 2021	Agosto 2021
2	Obras de construcción prototipo EDDI en lote definido por Alcaldía de Providencia Nota: Min deporte \$ 1.500.000.000 Fondo Nacional del Ahorro - FNA - Convenio interadministrativo 002 de 2021 - \$ 1.500.000.000	MINDEPORTE	ALCALDIA DE PROVIDENCIA SECRETARIA DE DEPORTE y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROVIDENCIA MINDEPORTE	Agosto 2021	Julio 2022



Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

9.

Educación



5



Abril 2022



\$ 8.216.030.091

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Gestión para apoyar a la formulación de planes escolares de gestión del riesgo en los establecimientos educativos	MINEDUCACIÓN, ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	SNGRD Y CRC	Noviembre 2020	Diciembre 2020
2	Dotar sedes educativas con material para la generación de ambientes cálidos, seguros, protectores, potenciadores del desarrollo integral y el aprendizaje.	MEN	SNGRD	Marzo 2021	Diciembre 2021
3	Brindar asistencia técnica a la ETC en la implementación del Plan de Alternancia Educativa en el Archipiélago de San Andrés	MEN	SNGRD	Diciembre 2020	Diciembre 2021
4	Construir la Sede definitiva para el ciclo de Primaria - I.E. JUNÍN - predio Sede Principal	FFIE	SNGRD	Enero 2021	Abril 2022
5	Compra de tres (3) vehículos para transporte público escolar con capacidad para 50 usuarios cada uno.	Alcaldía Municipal - Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	MinEducación	Febrero 2021	Mayo 2021



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

10.

Energía



1



Junio 2021



\$ 23.000.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Suministro e instalación de SSFVI para vivienda	MINMINAS	SNGRD / Minvivienda	Noviembre 2020	Junio 2021

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

11.

Gestión del Riesgo



5



Marzo 2022



\$ 48.221.580.404

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Compra de lotes para la construcción de vivienda nueva de las familias ubicadas en zonas de riesgo.	Alcaldía Municipal	Agencia Nacional de Tierras – UNGRD/FNGRD	Junio 2021	Diciembre 2021
2	Elaboración el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -PMGRD y la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias -EMRE.	ALCALDÍA MUNICIPAL	SNGRD	Febrero 2021	Junio 2021
3	Realizar talleres de capacitación en planes comunitarios de emergencia y plan familiar de emergencias	CDGRD, CMGRD - COMUNIDAD GENERAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SNGRD - MINEDUCACION Cruz Roja Colombiana	Abril 2021	Diciembre 2021
4	Fortalecer capacidades sobre herramientas disponibles para la gestión del riesgo del desastres y la planificación: 1. Identificación de herramientas disponibles en formato virtual 2. Diseño y construcción de un micrositio 3. Funcionamiento del micrositio en la pagina del DNP para consulta pública	DNP	SNGRD	Noviembre 2020	Marzo 2021
5	Adquisición de plataformas, unidades a flote, equipo y medios para la seguridad y defensa nacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Armada, aportar recursos por valor de \$44.621.580.404. UNGRD/FNGRD ejecutar y adelantar la contratación derivada en cumplimiento del Plan operativo del convenio.	Armada Nacional	UNGRD/FNGRD	Diciembre 2020	Marzo 2022

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

12.

Inclusión social y
reconciliación



3



Diciembre 2021



\$ 1.040.918.490

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Operación de los dos CDIs de Providencia (Boton House (90 cupos) y Little Angels (65 cupos) y la modalidad de Desarrollo en medio Familiar (100 cupos)	ICBF	CAJASAI	Enero 2021	Diciembre 2021
2	Oferta especializada en prevención en violencias sexuales, Explotación sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes ESCNNA, y prevención del embarazo adolescente	ICBF	Ministerio Salud, Ministerio Vivienda e ICBF	Febrero 2021	Agosto 2021
3	Cruzar información entre el Registro Único de Damnificados RUD y la base de Ingreso Solidario	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo	Enero 2021	Junio 2021

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

13.

Interior



6



Noviembre 2021



\$ 13.159.509.273

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Identificar, cuantificar y realizar el pago de los profesionales, el equipo técnico y el personal de mano de obra calificada y no calificada para la reconstrucción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	MININTERIOR/ UNGRD-FNGRD/ Gobernación	SNGRD	Noviembre 2020	Noviembre 2021
2	Priorizar el proceso para el aumento de la planta del personal del cuerpo de bomberos de providencia isla.	ALCALDIA	SNGRD	Noviembre 2020	Julio 2021
3	Construcción Infraestructura Sacúdete al Parque tipo 1 en San Andrés	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021
4	Construcción Infraestructura Sacúdete al Parque tipo 1 en San Andrés	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021
5	Construcción Infraestructura Sacúdete al Parque tipo 1 en Providencia	MININTERIOR	UNGRD-FNGRD	Noviembre 2020	Octubre 2021
6	Dotación 10 motos policía nacional para la seguridad y convivencia.	MININTERIOR	MININTERIOR	Noviembre 2020	Diciembre 2020



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

14.

Justicia



1



Agosto 2022



\$

En Evaluación

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	- Construcción de nuevo establecimiento (ERON). - Se realizan las visitas a los predios dispuestos por la gobernación	USPEC	Ministerio de Justicia - INPEC	Marzo 2020	Agosto 2022

FASE II – INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES SECTOR PLANEACIÓN

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

15.

Planeación



2



Diciembre 2021



\$ 3.807.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Actualizar el POT incluyendo los escenarios de riesgo que generan condicionamientos sobre el uso y aprovechamiento del suelo en términos del Decreto 1077 de 2015, como una medida para la reducción del riesgo de desastres.	Secretaría de Planeación Departamental	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - DNP – MinVivienda – MinAmbiente – MinCiencia	Marzo 2021	Diciembre 2021
2	Actualizar el EOT - Adquisición de equipos especializados para estudios y diagnósticos. - Contratación de consultoría requeridas por componentes de acuerdo con la normatividad vigente asociada al instrumento de planeación. - Realización de procesos de participación y concertación con la comunidad. - Contratación logística, compra de materiales y publicación.	Secretaría de Planeación Municipal	Alcaldía Municipal – DNP - MinVivienda – MinAmbiente – MinCiencia – Universidad Nacional de Colombia – Cancillería	Marzo 2021	Diciembre 2021



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

17.

Salud



1



Junio 2023



\$ 50.000.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Construcción del Nuevo Hospital de Segundo Nivel para el Municipio de Providencia y Santa Catalina.	Gobernación de San Andrés y Providencia y Santa Catalina - MINSALUD	Universidad Nacional de Colombia - Argos	Noviembre 2020	Diciembre 2023



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

18.

TICS



1



Febrero 2021



\$ 717.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Entregar 1000 computadores a estudiantes de Instituciones Educativas de San Andrés	MINTIC	SNGRD	Noviembre 2020	Febrero 2021

Sector

No. actividades

Finalización

Presupuesto total

19.

Transporte



3



Octubre 2021



\$ 40.100.000.000

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	APOYO	CRONOGRAMA ESTIMADO	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Construcción del nuevo muelle de Providencia.	MINTRANSPORTE / INVIAS	OCCRE	Noviembre 2020	Octubre 2021
2	Construcción del malecón de Providencia SIN FINANCIACIÓN	MINTRANSPORTE / INVIAS	OCCRE	-	-
3	Construcción del nuevo puente de Los Enamorados.	MINTRANSPORTE / INVIAS	OCCRE	Noviembre 2020	Agosto 2021



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

¡GRACIAS!

